LAMPIRAN I

DATA PENJADWALAN SETELAH PELAKSANAAN PROYEK

PT. DOK PANTAI LAMONGAN
DOCKING SCHEDULE
BG. RIMAU 2505 (R-937) / PT. TRI SUKSES WANATAMA
BKI CLASS / SPECIAL SURVEY

NO	WBS	URAIAN PEKERJAAN	AWR DATE	KETERANGAN	DOCKING SCHEDULE																																						
					MARET																						APRIL																
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	00.00	**GENERAL SERVICE**																																									
1	00.10	**DOCKING**			100																																						100
2	00.11	**UNDOCKING**																																									
3	01.00	**UNDER WATER AREA**																																									
	01.01	- Scraping					100																																				
	01.08	- Fullblasting													25	25	25	25																									
	01.09	- Coating (AC ke 1)														25	25	25	25																								
	01.04	- Cuci air tawar (low pressure)																														100											
	01.09	- Coating (AC ke 2)																															100										
	01.09	- Coating (1x Finish coat)																																100									
4	01.00	**TOP SIDE AREA**																																									
	01.08	- Fullblasting																	33	33	33																						
	01.09	- Coating (1x AC)																		33	33	33																					
	01.04	- Cuci air tawar (low pressure)																															100										
	01.09	- Coating (1x Finish coat)																																100									
	01.09	- Painting shipname, plimsollmark, draftmark, port registry																																	100								
5	01.00	**EXTERNAL SIDEBOARD DAN MAINDECK**																																									
	01.08	- Fullblasting																																17	17	17	17	17	17				
	01.09	- Coating																																		17	17	17	17	17	17	17	
6	02.04	**ANODIC/KATHODIC PROTECTION.**																																									
	02.04	- Pasang baru zinc anode lambung. Est 50 pcs																																		50	50						
7	12.01	**ULTRASONIC TEST**																																									
	12.01	- Ultrasonic lambung dan maindeck					100																																				
	02.00	**PEKERJAAN HULL DAN KONSTRUKSI**																																									
8	02.01	**REPLATE BOTTOM PLATE**																																									
	02.01	- FR. 34/35 – 36/37 KEEL					33	33	33																																		
	02.01	- FR. 33/34 – 38/39 KEEL					14	14	14	14	14	14	14																														
	02.01	- FR. 33/34 – 39/40, LJR A (P)						13	13	13	13	13	13	13																													
	02.01	- FR. 33/34 – 39/40, LJR B (P)						13	13	13	13	13	13	13																													
	02.01	- FR. 35/36 - 39/40, LJR C (P)						14	14	14	14	14	14	14																													
	02.01	- FR. 35/36 - 39/40, LJR D (P)								25	25	25	25																														
	02.01	- FR. 35/36 - 39/40, LJR E (P)								14	14	14	14	14	14	14																											
	02.01	- FR. 39/40 - 40/41, LJR B (P)								33	33	33																															
	02.01	- FR. 39/40 - 40/41, LJR C (P)											33	33	33																												
	02.01	- FR. 39/40 - 40/41, LJR D (P)												33	33	33																											
	02.01	- FR. 4/5 - 35/36, LJR D/E (P)												7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																
	02.01	- FR. 10/11 - 14/15, LJR B/C (P)													11	11	11	11	11	11	11	11	11																				
	02.01	- FR. 30/31 – 32/33, LJR B/C (P)														25	25	25	25																								
	02.01	- FR. 39/40 - 40/41, LJR B/C (S)														33	33	33																									
9	02.01	**REPLATE BILGE PLATE**																																									
	02.01	- FR. 3/04 – 5/06, LJR F (P)														33	33	33																									
	02.01	- FR. 5/6 – 12/13, LJR F (P)															13	13	13	13	13	13	13	13																			
	02.01	- FR. 14/15 – 40/41, LJR F (P)															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8														
	02.01	- FR. 35 – 36, LJR F (P)																	50	50																							
	02.01	- FR. 32/33 – 33/34, LJR F (P)																	50	50																							
10	02.01	**REPLATE SIDE SHELL PLATE**																																									
	02.01	- FR. 9/10 – 16/17, LJR H (P)																		20	20	20	20	20																			
	02.01	- FR. 10/11 - 12/13, LJR G (P)																			25	25	25	25																			
	02.01	- FR. 13/14 - 19/20, LJR G (P)																			25	25	25	25																			
	02.01	- FR. 23/24 – 25/26, LJR G (P)																						33	33	33																	
	02.01	- FR. 29/30 – 33/34, LJR G (P)																							25	25	25	25															
	02.01	- FR. 33/34 – 34/35, LJR G (P)																							33	33	33																
	02.01	- FR. 34/35 – 38/39, LJR G (P)																							20	20	20	20	20														
	02.01	- FR. 37 - 38, LJR G (S)																							50	50																	
	02.01	- FR. 38/39 – 42/43, LJR G (S)																									20	20	20	20	20												
	02.01	- FR. 32/33 – 33/34, LJR G (S)																									50	50															
11	02.01	**REPLATE MAINDECK PLATE**																																									
	02.01	- FR. 13 – 14 (S)									50	50																															
	02.01	- FR. 15/16 – 17/18 (S)											33	33	33																												
	02.01	- FR. 17/18 – 18/19 (S)											50	50																													
	02.01	- FR. 19/20 – 20/21 (S)													50	50																											
	02.01	- FR. 20/21 – 21/22 (S)														20	20	20	20	20																							
	02.01	- FR. 30/31 – 31/32 (S)														50	50																										
	02.01	- FR. 32/33 – 33/34 (S)																	50	50																							